

REALIZACJA INWESTYCJI W 2026 ROKU:

1. **Modernizacja Infrastruktury drogowej w miejscowościach na terenie Gminy Przelewice**

Wykonawca robót firma MALDROBUD zapowiedziała rozpoczęcie robót w II kwartale br. Prace rozpoczną się od miejscowości Jesionowo. Wykonawca na bieżąco będzie informował o terminach wejść na poszczególne drogi. Umowny termin zakończenia prac upływa 30 czerwca 2027 roku,

2. **Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przelewice**

Wykonawca robót firma PRI Marek Leśniak będzie kontynuować roboty jak tylko warunki gruntowe na to pozwolą. Planowane zakończenie wszystkich prac w II kwartale. Umowny termin zakończenia prac upływa 30 czerwca 2027 roku,

3. **Przebudowa drogi na działce Nr 95/4 obręb Ślázowo** – oczekiwanie na podpisanie umowy na dofinansowanie z KOWR. Zgodnie z przedłożonym do wniosku harmonogramem rzeczowo-finansowym roboty mają być prowadzone w okresie marzec-maj. Jednak ze względu na brak umowy termin realizacji może być przesunięty.

4. **Utworzenie Centrum Rowerowego Tysiąca Jezior w Ślázowie** – kwota dofinansowania zewnętrznego to kwota 1.700 000,00zł, wkład własny 300.000,00zł (kwoty zabezpieczone w budżecie wrócą po rozliczeniu zadania)

W styczniu złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego przez aplikację, w ramach środków Lider Pojezierzy. W lutym otrzymaliśmy wniosek do poprawy w terminie 7 dni. Termin ten przypadał na 25.02.2026 i skorygowany wniosek złożyliśmy przez aplikację dnia 25.02.2026.

Po pozytywnej ocenie wniosku rozpoczniemy procedurę przetargową na budowę Centrum Rowerowego, czyli w I kwartale 2026r. Planowany termin zakończenia do 30.06.2027r. (będzie on uzależniony od ofert, które wpłyną w przetargu). Do tego zadania zaplanowana jest kwota w wys. 20.000,00zł na nadzór inwestycji.

Jeśli przetarg rozstrzygnie się pozytywnie, po podpisaniu umowy z Wykonawcą rozpoczniemy procedurę zapytania ofertowego na nadzór inwestorski i w wyniku rozstrzygnięcia podpiszemy umowę z inspektorem nadzoru.

5. **Termomodernizacja z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Przelewice**

Inwestycja w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano roboty budowlane w świetlicach wiejskich w Przywodziu i Laskowie oraz budynku wielofunkcyjnym wraz z remizą strażacką w Przelewicach. Trwają prace przy hali sportowej w Przelewicach. Do wykonania zostały prace w świetlicach w Topolinku, Rosinach i Lucinie. Planowany termin zakończenia prac III kwartał 2026.

6. **Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Przelewicach.** W I kwartale przeprowadzona będzie procedura zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Następnie będzie wyłonienie wykonawcy robót dla budowy kolumbarium. Prace do wykonania do końca 2026 roku.

Obecnie trwają wstępne rozeznania rynku oraz ustalanie z projektantem odnośnie konstrukcji, wymiarów, jakości materiałów, warunków technicznych, estetyki, pozwolenia na budowę i decyzji celu publicznego.

7. **Budowa ścieżki na cmentarzu komunalnym w Przelewicach**

Roboty wykonywane będą przez pracowników gminy w II kwartale.

8. **Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Przelewicach- etap I** – zgodnie z przyjętą strategią planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w I kwartale. Następnie podpisanie umowy o przyznaniu dofinansowania i procedura wyłonienia wykonawcy robót.
 9. **Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kłodzinie poprzez wymianę okien, podłogi.**
Możliwość pozyskania środków zewnętrznych, zakładamy złożyć wniosek na ok 1.mln.zł
Wnioski składamy do 15 marca br., Obecnie trwają ustalenia , do wykonania PFU na powyższe zadanie.
 10. **Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie** – rozpoczęcie zadanie planowane na koniec II kwartału 2026r.
 11. **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Klukach**
Wyłoniono wykonawcę wymiany instalacji elektrycznej w świetlicy. Wykonanie prac przewiduje się do 60 dni W kolejnym etapie prac wyłoniony zostanie wykonawca do wymiany podłogi, zapytanie ofertowe kwiecień 2026, a wykonania do końca bieżącego roku.
 12. **Budowa miejsca doskonalenia umiejętności jazdy na rowerze w gminie Przelewice** – brak zmiany nazwy zadania w strategii oraz zakup nieruchomości gruntowej opóźniają możliwość wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej i złożenia wniosku o dofinansowanie. Złożenie wniosku planowane jest na III kwartał, jednak należy złożyć zmianę na przesunięcie terminu na kolejny rok. Zasadne byłoby rozpocząć prace projektowe na powyższe zadanie.
 13. **Zakup nieruchomości gruntowej w m. Kłodzino** – podpisanie aktu notarialnego planowane jest na marzec 2026r. Kwota w budżecie za działkę nr 126/3 wynosi 60.000,00zł.
 14. **Wydatkowanie środków Funduszy sołeckich na bieżąco w ciągu roku**
Zadania realizowane są w porozumieniu sołtysami II i III kwartał 2026r.
Planowane zadania: zakup ogrodzenia placu zabaw Płońsko, wymiana ogrodzenia na placu zabaw w Żukowie, oraz ogrodzenia na teren przy OSP Jesionowo.
Lampy solarne: Lubiatowo, Topolek, Przelewice, Ślázowo
Zakup monitoringu na plac zabaw w Jesionowie, na plac zabaw w Żukowie,
Doposażenia placu zabaw w Wołdowie Bylicach, Jesionowie,
Modernizacja świetlicy i rewitalizacja parku w Jesionowie,
Ocieplenie ściany łazienki w Płońsku,
Zakup i montaż odciągu spalin w OSP Jesionowo
Wyświetlacze – Razem bezpieczniejsz do 6 marca 2026r.
- Ponadto złożono 6 wniosków o Granty Sołeckie – możliwość otrzymania maksymalnie 3,
Po ewentualnym podpisaniu umów realizacja do 31 października 2026r.
15. **Złożono wniosek na budowę magazynu na cele ochrony ludności i obrony cywilnej** – wnioskowana kwota 850.000,00 zł stanowi 100% wartości inwestycji, wniosek jest w trakcie rozpatrywania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W przypadku otrzymania dofinansowania inwestycja do realizacji końca br.
 16. Budowa wiaty przy OSP Przelewice termin do końca marca 2026r.
 17. Zakup lokalu mieszkalnego IV kwartał 2026r.
 18. Plan Ogólny – umowa do 15 czerwca 2026r.
 19. Strategia rozwoju Gminy – listopad 2026r.
 20. Gminny Program Rewitalizacji – wrzesień 2026r.
 21. MPZP – czerwiec 2026r.
 22. Rozpoczęcie procedury na dokumentację modernizacji, przebudowy, i rozbudowy oczyszczalni w Przelewicach – II kwartał 2026r.